

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель:	Администрация городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2017
Дата составления отчета:	20 февраля 2018 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна старший инспектор сектора строительства, дорожного и городского хозяйства отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 22-1-75

Заведующий сектором строительства,  
дорожного и городского хозяйства отдела  
строительства, дорожного и городского хозяйства  
администрации городского округа «Вуктыл»  
- заместитель начальника отдела  
Н.Ш.

Будунова

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
2. Организация транспортного обслуживания.
3. Повышение безопасности дорожного движения.

### **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 15.02.2017 № 02/115 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2017 год» в соответствии с задачей стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 88,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 2, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

### **2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Запланировано 19 основных мероприятий. Достигнуто 16 основных мероприятий, 2 основных мероприятия достигнуто частично, не достигнуто 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 1 основное мероприятие достигнуто частично, не достигнуто 2 мероприятия, 2 контрольных события:

1. Достигнуты:

Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино (акты выполненных работ подписаны). Технический план на объект «Реконструкция моста через р. Гортъель на км 17+533 автодороги Вуктыл-Подчерье» изготовлен.

Не достигнуты:

Мероприятие 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье не реализовано в связи с отсутствием коммерческих предложений проектных организаций (дата окончания реализации - 31.12.2018г.).

Мероприятие 1.1.2. Государственная экспертиза проектно - сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье не реализовано, так как для его реализации необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию (дата окончания реализации - 31.12.2018г.)

2. Достигнуты:

Выполнялись работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны.

3. Достигнуты:

Выполнялись работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе по оборудованию и зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, акты выполненных работ подписаны.

4. Достигнуты:

Проведены подготовительные работы для заключения в 2018 году контрактов на разработку технического плана на автомобильные дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п.Шердино, пост ДПС-Нефтебаза, автомобильная дорога на Аэропорт (дата окончания реализации мероприятия - 30.09.2018г.).

5. Достигнуты:

Выполнялись работы по содержанию уличной сети городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны.

6. Достигнуты:

Народный проект в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» реализован (2 автобусные остановки на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы - Нефтебаза» восстановлены).

**Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, не достигнуто 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие:

7. Достигнуты:

Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов одному субъекту малого и среднего предпринимательства, оказывающего услуги населению автомобильным транспортом на территории городского округа «Вуктыл». Выполнялись работы по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны.

8. Не достигнуты:

Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории

городского округа «Вуктыл» не проводилось. (Заключен договор от 28.04.2017г. на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в границах городского округа «Вуктыл» по маршруту: правый - левый берег на 1164 км реки Печора в районе местечка Кузьдибож в навигацию 2017 года. Согласно договору пассажирские перевозки осуществляются по экономически обоснованным тарифам, исключающим возникновение выпадающих доходов).

9. Достигнуты:

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда произведены. Расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы произведены: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, числящихся на балансе МКУ «АХО», заключены договора с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены запасные части, произведен ремонт автотранспорта учреждения, обучены члены экипажа катера и работники учреждения, произведен медицинский осмотр, приобретена контрольно-кассовая техника, заключены договоры с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены информационные программы, приобретены горюче-смазочных материалы и дизельное топливо для автотранспорта и судов внутреннего водного транспорта.

10. Достигнуты:

Договор на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож заключен, работы (услуги) по договору, в целях создания комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом выполнялись, акты выполненных работ подписаны.

11. Достигнуты:

Договор на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписан, работы (услуги) по договору, в целях обеспечения круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом, выполнялись, акты выполненных работ подписаны.

**Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 7 основных мероприятий, 1 основное мероприятие достигнуто частично, не достигнуто 1 мероприятие, 1 контрольное событие:

12. Достигнуты:

Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 2017г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

13. Достигнуты:

Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2017г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

14. Достигнуты:

Организованы и проведены соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. В 2017 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

15. Достигнуты:

Ученики образовательных учреждений приняли участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В 2017 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

16. Достигнуты:

С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах ежеквартально проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях. В 2017 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

17. Достигнуты:

В МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл функционирует мобильный автогородок. Подготовительные работы для реализации мероприятия 2.4.1. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети проведены: подготавливалась база под установку городка, разрабатывалась программа по обучению детей ПДД. В 2017 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

18. Достигнуты:

Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, акты выполненных работ подписаны.

Не достигнуты:

Мероприятие 3.1.2. Разработка проекта организации дорожного движения не реализовано в связи с отсутствием в 2017г. утвержденного генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» и утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Вуктыл», которые планируется утвердить в 2018г.

19. Достигнуты:

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.12.2017г. № 12/1343 утверждены Порядок организации работ по принудительной эвакуации брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» и Положение о Комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2017 год, составили 23 274 485,31 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 22 225 285,31 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 049 200,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2017 года составили 18 884 757,29 рублей, или 81,14 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 17 835 557,29 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 049 200,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2017 году, составили 12 628 030,78 рублей. Фактические расходы по итогам 2017 года составили 8 375 439,50 рублей (66,32%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2017 году, составили 10 072 440,31 рублей. Фактические расходы по итогам 2017 года составили 10 071 123,48 рубля (99,99%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2017 году, составили 574 014,22 рублей. Фактические расходы по итогам 2017 года составили 438 194,31 рубля (76,34%).

#### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2016, 2017 гг. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 15.12.2016г. № 12/831 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 01.03.2017г. № 03/142 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 28 февраля 2017года № 203 «О внесении изменений в Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 09.03.2017г. № 03/172 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 30.05.2017г. № 05/467 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 30 мая 2017года № 227 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 18.08.2017г. № 08/764 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 13.10.2017г. № 10/1037 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

от 09.11.2017г. № 11/1186 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 09 ноября 2017года № 266 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 15.12.2017г. № 12/1349 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017года № 274 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 25.12.2017г. № 12/1422 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 25 декабря 2017года № 284 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года признана умеренно эффективной и составила 81,65%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/632 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.